

Tobliw Opatowem
Tobliw Opatowem
Rdny Dmke Zawolke
GMINA BOGATYNIA
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

RADA MIEJSKA
KOPIA

L.0003.5.2023.PW

Bogatynia, dnia 14.11.2023 r.

Biuro Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
br. 0003.13.2023. Mus
20-11-2023

Sz. P.
Dominik Zawada
Radny Rady Miejskiej w Bogatyni

L. dz. ilość zał.
podpis

Za pośrednictwem
Eugeniusza Kubicy
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Bogatyni

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na zapytanie radnego, które wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w dniu 28.09.2023 r. oraz pismo w sprawie doprecyzowania zapytania, o którym mowa wyżej z dnia 05.10.2023 r., w załączeniu przesyłam zestawienie zawartych aneksów w okresie 2022-2023 z zakresem wskazanym w zapytaniu.

Z poważaniem


MISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolc

Otrzymują:
1. Adresat
2. OP
3. I a/a

Sprawę prowadzi:
Piotr Wysocki
Inspektor ds. zamówień publicznych,
Wydział Inwestycji, ul. 1 Maja 29, pok. nr 2
Tel. 0 75 77 25 372
e-mail: piotr.wysocki@bogatynia.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

2022						
Lp.	Umowa	Data podpisania aneksu	Zakres zmian umowy	Uzasadnienie konieczności i celowości zmian	Podstawa prawna dokonanej zmiany	
1.	Swiadczenie usług prawniczych – B. Baszak	18.01.2022	Zmiana terminu wykonania zamówienia oraz zmiana wynagrodzenia całkowitego	Zmiana wynikała z konieczności zapewnienia ciągłości obsługi prawnej UMiG do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny rok.	art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP	MA
2.	Swiadczenie usług prawniczych – M. Drozd	18.01.2022	Zmiana terminu wykonania zamówienia oraz zmiana wynagrodzenia całkowitego	Zmiana wynikała z konieczności zapewnienia ciągłości obsługi prawnej UMiG do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny rok.	art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP	MA
3.	Swiadczenie usług prawniczych – B. Arsan	18.01.2022	Zmiana terminu wykonania zamówienia oraz zmiana wynagrodzenia całkowitego	Zmiana wynikała z konieczności zapewnienia ciągłości obsługi prawnej UMiG do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny rok.	art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP	MA
4.	Letnie i zimowe utrzymanie dróg – GPO sp. z o.o	01.12.2022	Zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę brutto 7.464,00 zł	Z uwagi na zakończony proces komunalizacji drogi powiatowej w Działoszynie został zwiększony zakres umowy o utrzymanie tej drogi	§12 ust. 3 umowy nr 58.CRU.2022	PW
5.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sieniawce ul. Bogatyńska	17.02.2022	Zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 2952 zł	Z uwagi na konieczność usunięcia awarii przyłącza wodociągowego Wykonawca zmuszony został do ponownego przyjazdu w celu wykonania fundamentów pod urządzenia (ponowny wynajem sprzętu i zakupu betonu)		JZ
6.	Ochrona – JAREX sp. z o.o.	26.04.2022	Zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy	Konieczność dopisania do umowy osób upoważnionych ze strony Zmawiającego w przypadku wystąpienia zdarzenia.	Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp	PW
7.	Ochrona – JAREX sp. z o.o.	10.06.2022	Zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy	Rozszerzenie §3 ust. 1 pkt 1.4 pierwotnej umowy	Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp	PW
8.	Ochrona – JAREX sp. z o.o.	27.02.2023	Zmiana terminu i wynagrodzenia o jeden miesiąc tj. 5.244	Z uwagi na zachowanie ciągłości świadczenia usługi oraz wydłużającej się procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego podpisano aneks terminowy do umowy podstawowej.	Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp	PW

9.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Opolowskiej – PPH AWIS sp. z o.o.	12.08.2022	Aneks nr 1 – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (z 16.08.2022 r. na 15.12.2022 .)	Z uwagi na zmianę przedmiotu umowy (zmieniono budowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową) zachodzi konieczność pozyskania dodatkowych uzgodnień oraz obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zamiast zgłoszenia		JZ
		22.08.2022	Aneks nr 2 – zmiana zakresu umowy	Korekta rzeczowego zakresu umowy: dodano obowiązek przedłożenia projektu wykonawczego zamiast technicznego (projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego)	rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego	
10	Opracowanie dokumentacji zamiennej przebudowy kotłowni przy ul. Rolniczej w Sienawce	30.05.2022	Aneks 1 - poprawienie omyłki pisarskiej	Skorygowano omyłkę pisarską tj. błędnie wpisany termin dostarczenia przedmiotu umowy	§16 umowy	JZ
		19.08.2022	Aneks 2 - zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji o 60 dni z uwagi na długie oczekiwanie na mapę do celów projektowych oraz wydłużony czas uzgadniania z uwagi na okres urlopowy	§16 umowy	
		18.10.2022	Aneks 3 - zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.11.2022 z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienia	§16 umowy	
11	Budowa toru rowerowego pumptrack (zaprojektuj i wybuduj) - SPA4GARDEN	11.04.2022 r.	Aneks nr 1 – zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 14.06.2022 r. z uwagi na przedłużający się termin otrzymania decyzji na wycinkę drzew	§16 umowy	JZ
12	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni II etap – dokumentacja projektowa. Projektant: Biuro Inżynierskie Arkadiusz Peremicki	27.04.2022 r.	Aneks nr 1 – zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 08.08.2022 r. z uwagi na zaskarżenie przez Wojewodę Dolnośląskiego uchwały nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. – oczekiwania na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego	§16 umowy	JZ
		05.08.2022 r.	Aneks nr 2 - zmiana wynagrodzenia i terminu opracowania dokumentacji	Zwiększono wynagrodzenie o kwotę 13 875,11 zł (zwiększenie zakresu opracowania o 63,3 mb drogi oraz konieczność ponownego opracowania mapy do celów projektowych – oznaczenia z MPZP zmieniły się z uwagi na wyrok WSA stwierdzającego nieważność ww. uchwały)	§16 umowy	

				Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 11.11.2022 r. ze względu j.w.		
		22.08.2022 r.	Aneks nr 3 – zmiana zakresu rzeczowego umowy	Korekta rzeczowego zakresu umowy: dodano obowiązek przedłożenia projektu wykonawczego zamiast technicznego (projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego)	rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego §16 umowy	
		10.11.2022 r.	Aneks nr 4 – zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 15.12.2022 r. z uwagi na przedłużający się czas uzyskania uzgodnień (w tym m.in. pozwolenie wodno-prawne)		
13	Budowa sieci wodociągowej do m. Wolanów – dokumentacja. Projektant: MP-Projekt Maciej Pospieszny	08.08.2022 r.	Aneks nr 1 – zmiana zakresu rzeczowego umowy	Korekta rzeczowego zakresu umowy: dodano obowiązek przedłożenia projektu wykonawczego zamiast technicznego (projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego)	rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego §16 umowy	
14	Budowa przelewów burzowych z sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do rzeki Miedzianki w rejonie Alei Żytawskiej – dokumentacja Projektant: PPHU EKO Karat Rodryk Świerczok	28.04.2022	Aneks nr 1 – zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 29.07.2022 r. z uwagi na przedłużający się czas uzyskania uzgodnień (w tym m.in. pozwolenie wodno-prawne)	§16 umowy	JZ
		11.07.2022	Aneks nr 2 - zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 07.10.2022 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji wynikającej z art. 80 ustawy Prawo Wodne	§16 umowy	
		06.10.2022	Aneks nr 3 - zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.12.2022 r. z uwagi na przedłużający się czas wydania decyzji pozwolenia wodno-prawnego przez Wody Polskie	§16 umowy	
		12.12.2022	Aneks nr 4 - zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 28.04.2023 r. z uwagi na konieczność zawarcia umowy z PGW WP RZGW we Wrocławiu, co jest możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwolenia wodno-prawnego wydanych przez Wody Polskie (umowy zostały	§16 umowy	

				podpisane w dniu 27.02.2023 r. oraz w dniu 20.02.2023 r. co umożliwiło podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia dokumentacji do Starostwa Zgorzeleckiego celem ich zatwierdzenia)		
15	Przebudowa Przedszkola nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów ppoż. – dokumentacja Projektant: Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.	12.05.2022	Aneks nr 1 - zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.06.2022 r. z uwagi na przedłużający się czas zatwierdzenia Ekspertyzy Technicznej przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej we Wrocławiu	§16 umowy	JZ
16	Przebudowa Przedszkola nr 4 w zakresie dostosowania do przepisów ppoż. – dokumentacja Projektant: Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.	12.05.2022	Aneks nr 1 - zmiana terminu opracowania dokumentacji	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.06.2022 r. z uwagi na przedłużający się czas zatwierdzenia Ekspertyzy Technicznej przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej we Wrocławiu	§16 umowy	JZ
17	Przebudowa boisk przy SP 3	16.08.2022	Aneks nr 1 – zmiana zakresu rzeczowego umowy	Korekta rzeczowego zakresu umowy: dodano obowiązek przedłożenia projektu wykonawczego zamiast technicznego (projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego)	rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego	EP
		09.12.2022	Aneks nr 2 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 16.01.2023 w związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę		
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie	24.08.2022	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu na kłopoty Wykonawcy z zakupem/dostępnością materiałów	§2 ust. 3 umowy	SZ

	(FBL Tomasz Lassak)			budowlanych		
		30.11.2022	Aneks nr 2 – zwiększenie wartości zadania oraz zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych. Zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 150 039,39 zł brutto z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe	art. 455 pkt 2 ustawy Pzp oraz §2 ust. 3 pkt 5 umowy	
19	Most w Działoszynie	13.01.2023	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przedłużono termin wykonania dokumentacji z uwagi na długi czas oczekiwania na pozwolenie na użytkowanie gruntów wydawane przez Wody Polskie		EP
		07.04.2023	Aneks nr 2 – zmiana terminu	Przedłużono termin wykonania dokumentacji z uwagi na długi czas oczekiwania na podpisanie umowy z RZGW we Wrocławiu		
20	Budowa toru rowerowego pumptrack (zaprojektuj i wybuduj) - SPA4GARDEN – I.272.95.2022.SZ	15.12.2022	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przesunięcie terminu realizacji zadania o 30 dni z uwagi na długi okres oczekiwania Wykonawcy na zamówione urządzenia siłowni zewnętrznej	§14 ust.2.1, pkt 2 i 8 umowy	SZ
						PW
2023						
Lp.			Zakres zmian umowy	Uzasadnienie konieczności i celowości zmian	Podstawa prawna dokonanej zmiany	
1	Ochrona basenu – JAREX sp. z o.o.	01.03.2023	Zmiana terminu i wynagrodzenia o jeden miesiąc tj. 24.122,56	Z uwagi na zachowanie ciągłości świadczenia usługi oraz wydłużającej się procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego a także wnioskiem wykonawcy dotyczącym waloryzacji wynagrodzenia w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę podpisano aneks terminowy do umowy podstawowej.	Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp	PW
2	Budowa sieci wodociągowej do m. Wolanów – dokumentacja. Projektant: MP-Projekt Maciej Pospieszny	09.01.2023	Aneks nr 2 – podział trasy projektowanego wodociągu na etap I oraz etap II	Duże rozbieżności w faktycznym przebiegu dróg powiatowych, a przebiegiem granic niektórych działek drogowych na mapach ewidencyjnych, stwierdzone przez geodetę podczas opracowywania mapy do celów projektowych, uniemożliwiają zaprojektowanie sieci wodociągowej w drodze powiatowej na końcowym odcinku. Ustalono że etap II (do ostatniej posesji) będzie zrealizowany po uporządkowaniu zasobów geodezyjnych przez właściciela działek tj. Starostę	Decyzja burmistrza – wyciąg z Protokołu nr 1.2023 z dnia 04 stycznia 2023 r.	JZ

		07.03.2023	Aneks nr 3 - Zmiana terminu i wielkości wynagrodzenia	Zgorzeleckiego a) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w związku opóźnieniami w opracowaniu mapy do celów projektowych, b) Zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 14 509,8 zł z uwagi na waloryzację wynagrodzenia oraz konieczność opracowania projektu robót i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, co wynika z konieczności opracowania projektu robót i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zgodnie z umową projektant był zobowiązany do opracowania opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne dla posadowienia sieci wodociągowej. Opinię tę projektant opracował w ramach wynagrodzenia umownego. W opinii opracowanej przez uprawnionego geologa określono warunki gruntowo-wodne podłoża pod planowaną sieć wodociągową jako <u>skomplikowane</u> , z uwagi na zaleganie w podłożu gruntów zapadowych (lessowych). Zgodnie z §7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych w takiej sytuacji konieczne jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Na etapie składania ofert projektant nie wycenił kosztów opracowania takiej dokumentacji, gdyż nie było możliwości przewidzieć, że będzie ona konieczna. Zarówno zamawiający, jak i projektant nie posiadali wiedzy, że w tym rejonie występują skomplikowane warunki geotechniczne.	Decyzja burmistrza – wyciąg z Protokołu nr 26.2023 z dnia 14 marca 2023 r. Decyzja burmistrza – wyciąg z Protokołu nr 27.2023 z dnia 20 marca 2023 r.	
		07.09.2023	Aneks nr 4 - Zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 20.12.2023 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji	§16 umowy	
4	Letnie i zimowe utrzymanie dróg – GPO sp. z o.o	15.03.2023	Zwiększenie wartości umowy o ok. 7,36 % wartości pierwotnej umowy tj. 314.160,89 zł	Z uwagi na konieczność kontynuowania świadczenia usługi letniego i zimowego utrzymania dróg w Mieście i Gminie Bogatynia.	Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których	PW

					łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.	
5	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszkwowie – dokumentacja. Projektant: INSTAL-TECH Marcin Marzec	22.03.2023	Aneks nr 1 - Zmiana terminu i wielkości wynagrodzenia	Zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 7 380,00 zł z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy ppoż. w zakresie odstępstwa od warunków technicznych. Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 20.05.2023 r. z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy ppoż. w zakresie odstępstwa od warunków technicznych.	Decyzja burmistrza – wyciąg z Protokołu nr 20.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.	JZ
		17.05.2023	Aneks nr 2 - Zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 05.06.2023 r. z uwagi na procedurę wydania decyzji pozwolenia na budowę	§16 umowy	
		05.06.2023	Aneks nr 3 - Zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 09.06.2023 r. z uwagi na termin wydania decyzji pozwolenia na budowę	§16 umowy	
6	Budowa przyłącza wodociągowego do ROD „Przylesie” – dokumentacja. Projektant: EKENA Marcin Jarosz	31.01.2023	Aneks nr 1 - Zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 07.03.2023 r. z uwagi na stan zdrowia Projektanta uniemożliwiający kontynuację prac projektowych	§16 umowy	JZ
		07.03.2023	Aneks nr 2 - Zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 22.03.2023 r. z uwagi na stan zdrowia Projektanta uniemożliwiający kontynuację prac projektowych	§16 umowy	
7	Budowa monitoringu Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o.	19.05.2023	Aneks nr 1 - Zmiana terminu	Przedłużono termin do dnia 20.07.2023 r. z uwagi na opóźnienie w budowie sieci strukturalnej, która była prowadzona równoległe do niniejszej inwestycji, brak wykonania przez Tauron S. A. punktów zasilania do kamer przy ul. Pocztovej – Alei Solidarności, brak możliwości wykonania punktów kamerowych ze względu na prowadzone przez urząd prace związane z przebudową ul. Żołnierzy II Armii WP – Kossaka.	§2 ust. 3 i ust. 5 umowy	CB
		10.07.2023	Aneks nr 2 - Zmiana terminu i wielkości wynagrodzenia (rozszerzenie zakresu)	Zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 404.670,00 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy o dodatkowe punkty kamerowe (Targowisko, Basen, Pumptrack, planowany przejazd kolejowy ul. Kurzańska)	Wynagrodzenie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp Termin §2 ust. 3 umowy	

			umowy)	Przedłużono termin do dnia 20.10.2023 r. z uwagi na powstające dodatkowe punkty kamerowe, brak umów dystrybucji energii elektrycznej, prace związane przebudową ul. Kossaka.		
		11.09.2023	Aneks nr 3 - Zmiana terminu i wielkości wynagrodzenia (rozszerzenie zakresu umowy)	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zmawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością, a spowodowanych licznymi kradzieżami i dewastacjami punktów kamerowych wraz z oprzyrządowaniem i uzbrojeniem, postanowiono zastosować min. nowe strunobetonowe żerdzie energetyczne. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego robót budowlanych nie ujętych w zamówieniu podstawowym i konieczności zamówienia do produkcji strunobetonowych żerdzi energetycznych co bezpośredni wpływa na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, postanowiono wydłużyć termin realizacji zamówienia do 31.10.2023 r.	Wynagrodzenie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Termin §2 ust. 3 pk 11) umowy	
8	Linia miejska cz. I Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Leśnej Sp. z o. o.	30.12.2022	Aneks nr 3 - Zmiana terminu do dnia 20.01.2023 i wielkości wynagrodzenia 25.940,13	W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy, spowodowaną przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz działaniami wojennymi na terytorium Państwa Ukrainy, które doprowadziły do ponadnormatywnego wzrostu cen oleju napędowego, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, zwiększono wynagrodzenie wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji zamówienia.	art. 455 ust. 2 oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp	PW
9	Linia miejska cz. II Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Leśnej Sp. z o. o.	30.12.2022	Aneks nr 3 - Zmiana terminu do dnia 20.01.2023 i wielkości wynagrodzenia 14.757,68 zł	W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy, spowodowaną przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz działaniami wojennymi na terytorium Państwa Ukrainy, które doprowadziły do ponadnormatywnego wzrostu cen oleju napędowego, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, zwiększono wynagrodzenie wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji zamówienia.	art. 455 ust. 2 oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp	PW

10	STT Trading I.272.9.2023.MA	18.01.2023 r.	Aneks Nr 1 – zmiana wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy	Zmiana wynika z konieczności poprawienia omyłki pisarskiej w umowie (zapisano w niej wysokość kary umownej bez uwzględnienia jej zmiany wynikającej z modyfikacji SWZ wprowadzonej na etapie postępowania przetargowego)	art. 455 ust. 2 ustawy PZP	MA
11	Aneks do umowy 608.2022	19.01.2023	Aneks nr 1-zmiana terminu wykonania zadania	Wydłużenie terminu spowodowane jest późnymi zatwierdzeniami ze strony Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oraz PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów	§10 ust.2.3 oraz 2.5	AS
12	Aneks do umowy 608.2022 I.272.15.2023.AS	19.12.2022	Aneks nr 2-zmiana terminu wykonania zadania	Zmiana dotyczy konieczności naniesienia poprawek na gotową już dokumentację projektowo-kosztorysową z uwagi na zmiany położenia świetlicy wiejskiej w Wyszkowie.	§10 ust.2.3 oraz 2.5	AS
13	Zagospodarowanie terenu między garażami na ul. Zamoyskiego w Bogatyni	31.01.2023	Aneks Nr 1 – zmiana terminu	Zmiana terminu wykonania umowy ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac.	§ 2 ust. 3 pkt 2 umowy	MA
		15.02.2023	Aneks Nr 2 – zmiana terminu	Zmiana terminu wykonania umowy ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac.	§ 2 ust. 3 pkt 2 umowy	
		03.03.2023	Aneks Nr 3- zmiana terminu	Zmiana terminu wykonania umowy ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac.	§ 2 ust. 3 pkt 2 umowy	
		27.03.2023	Aneks Nr 4- zmiana wartości umowy	Zwiększenie wartości wynagrodzenia wynikało z konieczności zmiany sposobu odwodnienia terenu, w stosunku do przewidzianego w dokumentacji projektowej. Konieczność zmiany została stwierdzona dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych i korytowania, czego nie można było przewidzieć wcześniej.	art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP	
		31.03.2023	Aneks nr 5 – zmiana terminu	Zmiana terminu wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych pierwotnie, a których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót.	§ 2 ust. 3 pkt 5 i 7 umowy	
14	Aneks do umowy 678.2022 I.272.22.2023.AS	23.01.2023	Aneks nr 1 –zmiana terminu wykonania zadania	Z uwagi na warunki pogodowe-brak możliwości wykonania podbudowy z betonu pod el.placu zabaw	§ 10 ust. 2.3 oraz 2.5	AS
15	Odbudowa	21.02.2023	Aneks nr 1– zmiana	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu	§2 ust.3, pkt 5 i 7 umowy	SZ

	ul. Różanej (Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Insbud sp. z o.o.)		terminu	na konieczność wykonania robót dodatkowych		
		01.03.2023	Aneks nr 2 - zwiększenie wielkości wynagrodzenia o	Zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 103 173,93 zł brutto z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe	Art. 455 ust. 2 ustawy PZP	
		29.03.2023	Aneks nr 3 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z technologią.	§2 ust.3, pkt 2 umowy	
16	Aneks do umowy I.272.39.2023.AS	19.01.2023	Aneks nr 2-zmiana terminu	W związku ze zmianami w projektowaniu świetlicy wiejskiej w Wyszokowie, oraz kolizjami tym spowodowanymi aneksowano datę wykonania.	§ 10 ust. 2.3 raz 2.5	AS
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bogatynia	01.08.2022	Aneks nr 1 – zmiana formy zabezpieczenia	Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	art. 451 ust. 1 ustawy PZP	MA
		18.05.2023	Aneks nr 2 – zmiana terminu	Zmiana umownego terminu wykonania umowy ze względu na warunki atmosferyczne, kradzieże materiałów oraz opóźnienia w dostawie elementów systemu sterowania	§ 2 ust. 4 umowy	
		17.08.2023	Aneks nr 3 – zmiana terminu	Zmiana umownego terminu wykonania umowy ze względu na kradzieże materiałów.	§ 2 ust. 4 pkt 7 umowy	
		19.09.2023	Aneks nr 4 – zmiana terminu	Zmiana umownego terminu wykonania umowy ze względu na konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót..	§ 2 ust. 4 pkt 7 umowy	
18	Aneks do umowy I.272.43.2023.AS	24.03.2023	Aneks nr 1- przedłużenie terminu opracowania dokumentacji	Z powodów braków kadrowy spowodowanych sezonem chorobowym oraz przedłużającym się terminem uzgodnień przedłużono termin opracowania dokumentacji.	§ 10 ust. 2.3 oraz 2.5	AS
19	Aneks do umowy I.272.48.2023.AS	11.07.2023	Aneks nr 1	W związku z sezonem urlopowym wydłużył się czas oczekiwania na zamówione i przedpłacone przez Wykonawcę drzwi.	§ 10 ust. 2.3 oraz 2.5	AS
20	Budowa oświetlenia ronda – dokumentacja Projektant: Elektro- Invest Jędrzej Koman	04.07.2023	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.07.2023 r. z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na zaopiniowanie dokumentacji przez Kopalnię Turów	§16 umowy	JZ
		31.07.2023	Aneks nr 2 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.08.2023 r. W dniu 10.07.2023 otrzymano uzgodnienie z Kopalni Turów, trwa procedura uzyskania zmiany decyzji ZRID	§16 umowy	

		31.08.2023	Aneks nr 3 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 13.10.2023 r. z uwagi na konieczność zaktualizowania docelowej organizacji ruchu	§16 umowy	
21	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Opolowskiej – dokumentacja Projektant: Elektro-Inwest Jędrzej Koman	04.07.2023	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.07.2023 r. z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na zaopiniowanie dokumentacji przez Kopalnię Turów	§16 umowy	JZ
		31.07.2023	Aneks nr 2 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.08.2023 r. W dniu 10.07.2023 otrzymano uzgodnienie z Kopalni Turów, trwa procedura uzyskania zmiany decyzji ZRID	§16 umowy	
		31.08.2023	Aneks nr 3 – zmiana terminu	Przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.09.2023 r. z uwagi na konieczność korekty przebiegu sieci (narada ZUD)	§16 umowy	
22	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia (Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik)	29.06.2023	Aneks nr 1 - zmiana wartości wynagrodzenia	Zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 800 645,29 zł brutto z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe – „Zadanie 1 – Budowa ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej nr 2361D w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowań drogowych w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D w Bogatyni”.	Art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP	SZ
23	Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy II AWP do rzeki Miedzianki w Bogatyni. Zadanie 2 - Rozbudowa ulicy Kossaka w zakresie przebudowy ulicy z wpustami drogowymi i budowy sieci kanalizacji deszczowej, chodników, zatok, miejsc postojowych oraz oświetlenia drogowego -	04.09.2023	Aneks nr 1 – zmiana wynagrodzenia	W związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zwiększono wartość zadania o kwotę 530.407,72 zł brutto (odtworzenie oraz wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych, likwidacja kolizji kolektora kanalizacji deszczowej, montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami przed przejściami dla pieszych, wykonanie dodatkowego muru oporowego, likwidacja kolizji kanalizacji deszczowej z kablem średniego napięcia, wykonanie odspojenia gruntu skalistego pod sieć kanalizacji deszczowej, poszerzenie chodnika, wykonanie dodatkowego wpustu deszczowego na ul. Kossaka i ul. Wyczółkowskiego.	Art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp	

	I.271.61.2022.PW (Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Insbud sp. z o.o.)					
24	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzewina.	13.01.2023	Aneks nr 1 -- zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia do dnia 31.01.2023 r. ze względu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z technologią.	§2 ust. 3 pkt 2) umowy	CZB
25	Modernizacja zestawu hydroforowego zasilającego w wodę miejscowość Lutogniewice (I.271.86.2022.PW)	23.01.2023	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia do dnia 10.03.2023 r. ze względu na wydłużający się termin dostawy pomp do zestawu hydroforowego.	§2 ust. 3 pkt 5) umowy	CZB
26	Letnie utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia (I.271.23.2023.PW)	17.05.2023	Aneks nr 1 -- zmiana terminu	Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia Wykonawcy w prowadzonym równolegle postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Letnie i zimowe utrzymanie dróg ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia, wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.	§2 umowy	JJ
27	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 i Żłobka Nr 1 w Bogatyni do wymagań ppoż.	31.08.2023	Aneks nr 1 - zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę brutto 79.000,00 zł	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, zgodnie z protokołem konieczności stanowiącym załącznik do niniejszego aneksu, polegających m.in. na wymianie płyt tarasowych, ułożenia nowych płytek podłogowych, wyrównaniu poziomów posadzek w miejscu montażu drzwi ppoż., wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o 64 227,64 zł netto (brutto: 79 000,00 zł).	art. 455 ust. 2	BK
28	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż	31.08.2023	Aneks nr 1 - zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę brutto 73.000,00 zł	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, zgodnie z protokołem konieczności stanowiącym załącznik do niniejszego aneksu, polegających m.in. na wymianie istniejącego okna balkonowego tarasowego na drzwi ppoż., ułożenia nowych płytek podłogowych oraz wyrównaniu poziomów posadzek w miejscu montażu drzwi ppoż., wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zwiększeniu o 59	art. 455 ust. 2	BK

				349,59 zł netto (brutto: 73 000,00 zł).		
29	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową zlokalizowaną przy u. Rolniczej 33 w Sieniawce.	06.10.2023	Aneks nr 1 – zmiana terminu	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, polegających na wymianie istniejącego zbiornika oleju opałowego w pomieszczeniu przebudowywanej kotłowni termin realizacji przedmiotowego zadania został przedłużony do 15.11.2023 r.	§2 ust.1 umowy	BK
30.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ul. Jana Zamoyskiego w Bogatyni” (Frax-bud Marek Franiak)	31.01.2023	Aneks nr 1 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z technologią.	§2 ust.3 pkt 2 oraz ust. 5 umowy	SZ
		15.02.2023	Aneks nr 2 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z technologią.	§2 ust.3 pkt 2 oraz ust. 5 umowy	SZ
		03.03.2023	Aneks nr 3 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z technologią.	§2 ust.3 pkt 2 i 7 oraz ust. 5 umowy	SZ
		27.03.2023	Aneks nr 4 - zmiana wartości wynagrodzenia	Zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 90 560,00 zł brutto z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe	Art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP oraz §13 ust. 2 umowy	
		31.03.2023	Aneks nr 5 – zmiana terminu	Przedłużono termin realizacji zamówienia ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych	§2 ust.3, pkt 5 i 7 umowy	